




Update boring Hommelseweg - Arnhem

Februari 2026



Programma

1. Aanleiding boring Hommelseweg
2. Stand van zaken
3. Plan van aanpak
4. Planning
5. Beheersmaatregelen
6. Communicatie
7. Schadeafhandeling
8. Vragen



Aanleiding boring Hommelseweg

- Herinrichting Hommelseweg
- Vervangen riolering
- Vervangen transportleiding water
- Op basis van variantenstudie besloten leiding te vernieuwen middels een gestuurde boring (680 m1)



Bewonersavond – 11 februari 2026




Stand van zaken

- **Oktober '25** gestart met realiseren boring op basis van goedgekeurd ontwerp door vergunningsverlener.
- **November '25** wegens onvoorziene omstandigheden originele plan aangepast en aanvullende maatregelen toegepast.
- **Januari '26** casing aangebracht en verwijderd wegens vastlopen materieel in casing. Gebied rondom casing gestabiliseerd middels het injecteren van grout – middel waarmee holtes in bodem worden gevuld/ gestabiliseerd.
- **Februari 26'** opnieuw aanbrengen casing, omdat de wrijvingskracht van de casing welke dient te worden aangebracht hoger is dan de benodigde indrukkkracht, kan dit niet tot op de oorspronkelijk gewenste lengte van 43 meter.
- **Februari 26'** hervatten boorwerkzaamheden op basis van originele plan met aanvullende maatregelen.




Plan van aanpak

- Meerdere scenario's onderzocht waarbij alle voor- en nadelen zijn afgewogen.
- Werkzaamheden hervatten middels controleren status boortunnel en intrekken (Pullback) van de 560mm productbuis.
- Nog eenmaal overlast voor de omgeving.
- Kans op verzakking aanwezig, maar (nog) beheersbaar.
- Tijd is cruciaal! De boortunnel moet worden opgevuld en de kwaliteit van de tunnel wordt met het verstrijken van de tijd minder.



Planning

Werkzaamheden worden aaneengesloten – 24 uren dienst - uitgevoerd



NB: iedere stap zal worden afgerond met GO / NO-GO moment met:

- Projectmanager - Vitens
- Projectleider - Gemeente Arnhem
- Projectmanager Hanab (hoofdaannemer)
- Projectmanager Hanab Pipelines en Industry (partner)

Stap	Dagen	Vroegst mogelijke startdatum
1	5-7	10 februari
2	1-3	16 februari
3 / 4 / 5	2-4	17 februari
6	3-7	19 februari



Bewonersavond – 11 februari 2026



Beheersmaatregelen

- ☐ Toevoegen vezels in boorspoeling

- > Hiermee brengen we extra stabiliteit aan in boortunnel om kans om instorten tunnel te minimaliseren

- ☐ Afsluiten en omleiden Hommelseweg

- > Hiermee voorkomen we verkeerschaos en mogelijke schade aan mens en middelen in geval van verzakkingen

- ☐ Inzet stand-by mens en materieel zoals grondwerkers, mobiele kraan, zuigauto en transportmiddelen.

- > Hiermee minimaliseren we overlast als gevolg van ongewenste Bentoniet uitbraak.

- ☐ Inzet stand-by team Grout Injectie

- > Hierdoor kunnen we adequaat handelen bij het ongewenst ontstaan van holtes in de ondergrond.



Communicatie

- ☐ Periode van 12 tot 23 februari dagelijks update werkzaamheden:
 - Voortgang werkzaamheden
 - Besluit uit go / no-go moment

- ☐ Inzet omgevingsmanager telefonisch bereikbaar voor vragen en opmerkingen.



Procedure schade afhandeling

Vitens

1. Mail naar hugo.dejong@vitens.nl
2. Vitens schakelt met de verzekering of aannemer;
3. Schade expert neemt direct contact met u op om een afspraak te plannen;
4. Schade expert bij u thuis om de schade te beoordelen;
5. Waar mogelijk wordt de schade vergoed of direct opgepakt door een aannemer.

Welke informatie nodig?

- Documentatie, rapportage vooropname;
- Voorgeschiedenis, wat is er feitelijk aan vooraf gegaan;
- Foto's van de schade;
- Informatie over de woning/locatie.

Opvragen inloggegevens Socotec bel:

- 026-4420406



Vragen



Bewonersavond – 11 februari 2026

